

П А С П О Р Т
регионального проекта

Чистая страна (Пензенская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Чистая страна (Пензенская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Чистая страна (Пензенская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Семенов Д.В.	заместитель Председательства Правительства Пензенской области		
Руководитель регионального проекта	Москвин А.И.	министр		
Администратор регионального проекта	Иванов А.А.	Заместитель Министра -начальник Управления природных ресурсов и экологии		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Пензенской области «Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области на 2014–2022 годы»	
		Подпрограмма (направление)		

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов																
1.1	Рекультивированы земельные участки, на которых расположена 191 выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов . Нарастающий итог	-	шт	0	01.09.2018	0	0	0	0	0	0	4	-	-	Восстановлены, в том числе рекультивированы, более 2,8 тыс. гектар земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде (по состоянию на 31 декабря 2024 года)	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	

6. Помесячный план исполнения бюджета Пензенская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1	Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов												
1.1.	Рекультивированы земельные участки, на которых расположена 191 выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Чистая страна (Пензенская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1	Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов							
1.1	Результат "Рекультивированы земельные участки, на которых расположена 191 выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов "	01.09.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А.А.	Восстановлены, в том числе рекультивированы, более 2,8 тыс. гектар земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде (по состоянию на 31 декабря 2024 года)	официальный сайт
1.1.1	Контрольная точка "Направлена в Минприроды России сводная информация о готовности к реализации проектов в 2020 году"	-	15.04.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А.А.	Отчет отчет	
1.1.2	Контрольная точка "Направлена в Минприроды России сводная	-	01.07.2019	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Иванов А.А.	Отчет отчет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	информация о заключенных государственных контрактах между органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и подрядчиком на выполнение работ по проектам, финансируемым из федерального бюджета в 2019 году"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует			
1.1.3	Контрольная точка "Отобраны проекты на предоставление субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического вреда в 2020 году "	-	11.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А.А.	Отчет отчет	
1.1.4	Контрольная точка "Сформирован отчет по проектам в рамках Соглашений, заключенных в 2019 году "	-	20.02.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А.А.	Отчет отчет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1.5	Контрольная точка "Направлена в Минприроды России сводная информация о готовности к реализации проектов в 2021 году"	-	15.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А.А.	Отчет отчет	
1.1.6	Контрольная точка "Акт разработан"	-	20.05.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А.А.	Отчет отчет	
1.1.7	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	15.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А.А.	Отчет отчет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.1.8	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти "	-	29.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А.А.	Отчет отчет	
1.1.9	Контрольная точка "Направлена в Минприроды России сводная информация о заключенных государственных контрактах между органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и подрядчиком на выполнение работ по проектам, финансируемым из федерального бюджета в 2020 году "	-	10.07.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А.А.	Отчет отчет	
1.1.10	Контрольная точка "Отобраны проекты на предоставление субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного	-	11.07.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Иванов А.А.	Отчет отчет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	экологического вреда в 2021 году "			и отсутствует	и отсутствует			
1.1.11	Контрольная точка "Акт вступил в силу"	-	15.07.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А.А.	Отчет отчет	
1.1.12	Контрольная точка "Утверждена в установленном порядке методика расчета показателя "Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов, тысяч человек. Нарастающий итог" "	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А.А.	Отчет отчет	
1.1.13	Контрольная точка "Произведена актуализация контрольных точек и их допланирование на очередной бюджетный цикл "	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Иванов А.А.	Отчет отчет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует			
1.1.14	Контрольная точка "Утверждена в установленном порядке методика расчёта показателя "Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов, шт. Нарастающий итог" "	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А.А.	Отчет отчет	
1.1.15	Контрольная точка "Сбор, анализ представленной субъектами Российской Федерации информации о ликвидации выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов, и направление сводной информации в Минприроды России"	-	25.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А.А.	Прочий тип документа подтверждающие документы	
1.1.16	Контрольная точка "Сбор, анализ представленной субъектами Российской Федерации информации о ликвидации выявленных на 1	-	25.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Иванов А.А.	Отчет отчет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов, и направление сводной информации в Минприроды России"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует			
1.1.17	Контрольная точка "Сформирован отчет по проектам в рамках Соглашений, заключенных в 2020 году"	-	20.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А.А.	Отчет отчет	
1.1.18	Контрольная точка "Сформирован отчет по проектам в рамках Соглашений, заключенных в 2020 году"	-	20.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А.А.	Прочий тип документа подтверждающие документы	
1.1.19	Контрольная точка "Направлена в Минприроды России сводная	-	15.04.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Иванов А.А.	Прочий тип документа подтверждающие документы	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	информация о готовности к реализации проектов в 2022 году"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует			
1.1.20	Контрольная точка "Направлена в Минприроды России сводная информация о готовности к реализации проектов в 2022 году"	-	15.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А.А.	Отчет отчет	
1.1.21	Контрольная точка "Руководителями высших органов государственной власти субъектов Российской Федерации направлены в Минприроды России заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А.А.	Отчет отчет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде для достижения целей, показателей и результатов федерального проекта «Чистая страна», входящего в состав национального проекта «Экология»"							
1.1.22	Контрольная точка "Руководителями высших органов государственной власти субъектов Российской Федерации направлены в Минприроды России заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде для достижения целей, показателей и результатов федерального проекта «Чистая страна», входящего в состав национального проекта «Экология»"	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А.А.	Прочий тип документа подтверждающие документы	
1.1.23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.06.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Иванов А.А.	Прочий тип документа подтверждающие документы	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует			
1.1.24	Контрольная точка "Отобраны субъекты Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде для достижения целей, показателей и результатов федерального проекта «Чистая страна», входящего в состав национального проекта «Экология»"	-	15.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А.А.	Отчет отчет о выполнении	
1.1.25	Контрольная точка "Направлена в Минприроды России сводная информация о заключенных государственных контрактах между органами исполнительной власти"	-	10.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Иванов А.А.	Отчет отчет о выполнении	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	субъекта Российской Федерации и подрядчиком на выполнение работ по проектам, финансируемым из федерального бюджета в 2021 году "			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует			
1.1.26	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А.А.	Прочий тип документа подтверждающие документы	
1.1.27	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А.А.	Прочий тип документа подтверждающие документы	
1.1.28	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Иванов А.А.	Прочий тип документа подтверждающие документы	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	услуг по государственному (муниципальному) контракту"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует			
1.1.29	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А.А.	Прочий тип документа подтверждающие документы	
1.1.30	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Иванов А.А.	Прочий тип документа подтверждающие документы	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует			
1.1.31	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А.А.	Прочий тип документа подтверждающие документы	
1.1.32	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А.А.	Прочий тип документа подтверждающие документы	
1.1.33	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Иванов А.А.	Прочий тип документа подтверждающие документы	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует			
1.1.34	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2021	04	06	Иванов А.А.	Прочий тип документа подтверждающие документы	
1.1.35	Контрольная точка "Сбор, анализ представленной субъектами Российской Федерации информации о ликвидации выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов, и направление сводной информации в Минприроды России"	-	25.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А.А.	Отчет отчет	
1.1.36	Контрольная точка "Сбор, анализ представленной субъектами Российской Федерации информации о ликвидации выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов, и направление сводной информации в Минприроды России"	-	25.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А.А.	Прочий тип документа подтверждающие документы	
1.1.37	Контрольная точка "Сформирован отчет по проектам в рамках	-	25.02.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Иванов А.А.	Прочий тип документа подтверждающие документы	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	Соглашений, заключенных в 2021 году"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует			
1.1.38	Контрольная точка "Сформирован отчет по проектам в рамках Соглашений, заключенных в 2021 году"	-	25.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А.А.	Отчет отчет	
1.1.39	Контрольная точка "Руководителями высших органов государственной власти субъектов Российской Федерации направлены в Минприроды России заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов	-	01.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А.А.	Отчет отчет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде для достижения целей, показателей и результатов федерального проекта «Чистая страна», входящего в состав национального проекта «Экология»"							
1.1.40	Контрольная точка "Руководителями высших органов государственной власти субъектов Российской Федерации направлены в Минприроды России заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде для достижения целей, показателей и результатов федерального проекта «Чистая страна», входящего в состав национального проекта «Экология»"	-	01.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А.А.	Прочий тип документа подтверждающие документы	
1.1.41	Контрольная точка "Отобраны проекты на предоставление	-	15.06.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Иванов А.А.	Прочий тип документа подтверждающие документы	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде для достижения целей, показателей и результатов федерального проекта «Чистая страна», входящего в состав национального проекта «Экология»"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует			
1.1.42	Контрольная точка "Отобраны проекты на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде для достижения целей, показателей и результатов федерального проекта	-	15.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А.А.	Отчет отчет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	«Чистая страна», входящего в состав национального проекта «Экология»"							
1.1.43	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А.А.	Прочий тип документа подтверждающие документы	
1.1.44	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А.А.	Прочий тип документа подтверждающие документы	
1.1.45	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	11	Москвин А.И.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				точкам и отсутствует				
1.1.46	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А.А.	Отчет отчет	
1.1.47	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А.А.	Отчет отчет о выполнении	
1.1.48	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Иванов А.А.	Отчет отчет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	закупок"			контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует			
1.1.49	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Иванов А.А.	Отчет отчет	
1.1.50	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Иванов А.А.	Отчет отчет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1.51	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А.А.	Отчет отчет	
1.1.52	Контрольная точка "Руководителями высших органов государственной власти субъектов Российской Федерации направлены в Минприроды России заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде для достижения целей, показателей и результатов федерального проекта «Чистая страна», входящего в состав национального проекта «Экология»"	-	01.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А.А.	Отчет отчет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1.53	Контрольная точка "Руководителями высших органов государственной власти субъектов Российской Федерации направлены в Минприроды России заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде для достижения целей, показателей и результатов федерального проекта «Чистая страна», входящего в состав национального проекта «Экология»"	-	01.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А.А.	Прочий тип документа подтверждающие документы	
1.1.54	Контрольная точка "Отобраны субъекты Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов по ликвидации несанкционированных свалок в"	-	15.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А.А.	Отчет отчет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	границах городов и наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде для достижения целей, показателей и результатов федерального проекта «Чистая страна», входящего в состав национального проекта «Экология»"							
1.1.55	Контрольная точка "Отобраны субъекты Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде для достижения целей, показателей и результатов федерального проекта «Чистая страна», входящего в состав национального проекта «Экология»"	-	15.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А.А.	Прочий тип документа подтверждающие документы	
1.1.56	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Иванов А.А.	Отчет отчет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует			
1.1.57	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А.А.	Отчет отчет	
1.1.58	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А.А.	Прочий тип документа подтверждающие документы	
1.1.59	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Иванов А.А.	Отчет отчет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	результата федерального проекта)"			контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует			
1.1.60	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Иванов А.А.	Отчет отчет	
1.1.61	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Иванов А.А.	Отчет отчет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1.62	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А.А.	Прочий тип документа подтверждающие документы	
1.1.63	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А.А.	Прочий тип документа подтверждающие документы	
1.1.64	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А.А.	Прочий тип документа подтверждающие документы	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.1.65	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2024	05	07	Иванов А.А.	Прочий тип документа подтверждающие документы	
1.1.66	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А.А.	Прочий тип документа подтверждающие документы	
1.1.67	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2024	01	03	Иванов А.А.	Прочий тип документа подтверждающие документы	
1.1.68	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Иванов А.А.	Прочий тип документа подтверждающие документы	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует			
1.1.69	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А.А.	Прочий тип документа подтверждающие документы	
1.1.70	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Иванов А.А.	Прочий тип документа подтверждающие документы	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1.71	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2024	04	06	Иванов А.А.	Прочий тип документа подтверждающие документы	
1.1.72	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.12.2024	02	04	Иванов А.А.	Прочий тип документа подтверждающие документы	

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Москвин А. И.	министр		10
2	Администратор регионального проекта	Иванов А. А.	Заместитель Министра - начальник Управления природных ресурсов и экологии		10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Администратор	Иванов А. А.	Заместитель Министра - начальник Управления природных ресурсов и экологии		10
Рекультивированы земельные участки, на которых расположена 191 выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Иванов А. А.	Заместитель Министра - начальник Управления природных ресурсов и экологии		10
5	Участник регионального проекта	Иванов А. А.	Заместитель Министра - начальник Управления природных ресурсов и экологии		10